AVIS SUITE A EXAMEN DE DOCUMENTS
FICHE N° : 27

SOCOTEC

INTERVENANT

LAHLOU Imad
Tél. +33 7 77 30 19 57
Courriel : imad.lahlou@socotec.com

DESTINATAIRE

SNC PARIS 17 AND CO

167 Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 Issy-les-Moulineaux

PARIS - SNC PARIS 17 AND CO - TRANCHE 2 - CONSTRUCTION ENSEMBLE IMMOBILIER - 4 AVENUE DE LA PORTE DE SAINT OUEN

Désignation – Identification des documents examinés	Reçu le
P17-Retour LEG ING rapport d'étape V4_25-06-2025.pdf	28/08/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C-C. Armatures de Dalles PH SS-4 - Zone 2	17/02/2025
P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000_D-D. STOU04 - 1 - COM (D) _ 250724	27/08/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C-C. Armatures de Dalles PH SS-4 - Zone 3	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B-B. Armatures de Dalles PH SS-3 - Zone 2	17/02/2025
RE_ Question Planchers intermédiaires.msg	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B-B. Armatures de Dalles PH SS-3 - Zone 3	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_028004_A-A. P17-T2-GE-EXE-LGD-GOE-I003-MAT-TZ-TX-028004-B	03/10/2024
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A-A. Armatures Dalle PH SS-3-Zone 1.pdf	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028252_B-B. PH SS-2 - Zone 3 - Vue en Plan	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028250_B-B. PH SS-2-Zone 1	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A-A. Armat poteaux_PH SS-4_Zone 1	10/01/2025
P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001_A-A. STOU04 - 1-1G - NOM (A) _ 250516	27/08/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C-C. Armatures Dalle PH SS-4-Zone 1	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C-C. Armatures Dalle - PH SS-5 - Zone 1	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_B-B. Armatures poteaux - PH SS-2 - Zone 2	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A-A. Armatures Dalle PH SS-5 - Zone 1	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_B-B. Armatures poteaux - PH SS-2 - Zone 3	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B-B. PH SS-2 - Zone 2 - Vue en Plan	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C-C. Armatures de Dalles PH SS-3 - Zone 3	17/02/2025
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D-D. Armatures Dalle PH SS-5 - Zone 2	10/01/2025

Pour les missions confiées LE, AV, LP, STI, SEI, F, PHA, TH, HAND, GTB, PV, **Après examen des documents listés ci-dessus, nous formulons les avis suivants :**

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
A022 - SDB Préfa - Solidité *- SDB Préfa posée sur plots de désolidarisation* *- Faience au mur* *- Prégydro/PregyWab prévu en BA13* *- Revêtement de Sol en PVC* Références: P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000_D-D. STOU04 - 1 - COM (D) _ 250724 P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001_A-A. STOU04 - 1-1G - NOM (A) _ 250516	S	**- Il conviendra de nous transmettre l'avis Technique du SPEC posé sous faïence mural dans les douches.** **- Il conviendra d'indiquer si les plots de désolidarisation ont une fonction acoustique, leur fiche technique devra nous être transmis afin de valider leur capacité à supporter le poids du bloc préfa (Tenir compte d'une présence de 2 personnes dans la SDB)** **- Il conviendra de confirmer que le support du sol souple est conforme aux exigences de support du DTU 53.12 (flèche, déformation..)**	601
GOE - Produit variante de cuvelage *Pour rappel, §3.11 du CCTP I03 :* *-> TECOTPROOF CA-N (Revêtement intérieur d'étanchéité de cuvelage) prévu jusqu'au niveau EE, calcul des parois conforme au DTU 14.1.* *-> TECTOPROOF PB au dessus du niveau EE.* Références: P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_028004_A-A. P17-T2-GE-EXE-LGD-GOE-I003-MAT-TZ-TX-028004-B		La variante proposée : -> SIKAGARD WP 151 SIL (Système d'imperméabilisation liquide) : Solution acceptée sous réserve de validation de la maîtrise d'œuvre et maitrise d'ouvrage de varianter une solution d'étanchéité par une solution d'imperméabilisation. Pour rappel, un système d'imperméabilisation admet l'infiltration des vapeurs, il faudra donc prévoir des cunettes et système de collecte des eaux infiltrées. -> Solution SIKA MASTERSEAL 7000 CR refusée, incompatibilité de type de support (parois calculées aujourd'hui au DTU 14.1,mais au fascicule 74 dans l'ETN), de plus, l'ETN indique clairement que les ouvrages visés ne sont pas les ouvrages de cuvelage au sens du DTU 14.1, ni ceux travaillant en contre-pression. -> AVIS SANS OBJET - VARIANTE ABANDONNEE	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
A022- SDB Préfa - Sécurité incendie & Acc PMR *- Spot TBTS: Prévu au volume 1* *- Cloison CF 1H contre la gaine technique pour compléter le cloisonnement CF des chambres.* *- Isolement CF assuré par la structure du bâtiment pour les autres parois.* *- Format de SDB non PMR* Références: P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000_D-D. STOU04 - 1 - COM (D) _ 250724 P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001_A-A. STOU04 - 1-1G - NOM (A) _ 250516	S	**- Conformément à la NF C 15-100, les équipements électriques situés dans le volume 1 devront être de classe 2 et protégés par DDR 30 mA.** **- Conduit PVC 100mm : Il conviendra de définir le montage CF prévu au droit de la traversée de la cloison CF (CO 31)**	**602**
GOE - Justification ferraillage corbeau Références: P17-Retour LEG ING rapport d'étape V4_25-06-2025.pdf P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A-A. Armat poteaux_PH SS-4_Zone 1	F	Rappel de l'observation précédente : Cf. Avis 469 Fournir la justification du ferraillage des corbeaux, notamment vis à vis des dispositions de l'Annexe J de la NF EN 1992-1-1 -> Il a été convenu en réunion que dans le cadre de notre mission que les corbeaux les plus chargés seront à justifier suivant l'annexe J3 de l'EC2: Justification transmise pour Corb B. 401, H. 201, H.400. Ancrage de 50 Phi dans l'élément porteur, corbeaux " long " justifié selon l'annexe J3 de l'EC. L'avis 571 est levé.	

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Ferraillage poteaux - Noeuds particuliers Références: P17-Retour LEG ING rapport d'étape V4_25-06-2025.pdf P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028252_B-B. PH SS-2 - Zone 3 - Vue en Plan P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028250_B-B. PH SS-2-Zone 1 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_B-B. Armatures poteaux - PH SS-2 - Zone 2 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_B-B. Armatures poteaux - PH SS-2 - Zone 3 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B-B. PH SS-2 - Zone 2 - Vue en Plan	F	Rappel de l'observation précédente : Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? -> Justification transmise dans RETOUR LEG ING : Justification de la poutre (H.405 par exemple), ajout de cadres sur appuis pour redresser les charges vers le poteau inférieur SS2, de plus, 50% des armatures du poteau inférieur sont en recouvrement avec les armatures du poteau supérieur. L'avis 572 est levé.	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Planchers Dalles - PH SS5 à PH SS3 Références: P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C-C. Armatures de Dalles PH SS-3 - Zone 3 P17-Retour LEG ING rapport d'étape V4_25-06-2025.pdf P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C-C. Armatures de Dalles PH SS-4 - Zone 2 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C-C. Armatures de Dalles PH SS-4 - Zone 3 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B-B. Armatures de Dalles PH SS-3 - Zone 2 RE_ Question Planchers intermédiaires.msg P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B-B. Armatures de Dalles PH SS-3 - Zone 3 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A-A. Armatures Dalle PH SS-3-Zone 1.pdf P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C-C. Armatures Dalle PH SS-4-Zone 1 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C-C. Armatures Dalle - PH SS-5 - Zone 1 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A-A. Armatures Dalle PH SS-5 - Zone 1 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D-D. Armatures Dalle PH SS-5 - Zone 2	F	Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispositions mises en œuvre. cf. Avis 569 -> Suite retour LEG ING : Section 0.5At sur 0.125 Longueur du panneau mise en oeuvre systématiquement, justification transmise pour deux exemples. L'avis 573 est levé.	
GOE - Justification armatures de suspentes - B525 Références: P17-Retour LEG ING rapport d'étape V4_25-06-2025.pdf	F	Rappel de l'observation précédente : Confirmer au calcul les suspentes espacés de 9cm qui ne semblent pas être retenus sur l'impact total de la poutre portée. Justifier que les suspentes mis en œuvres sont suffisants. -> Armatures de suspentes dans la poutre B525 (appui de B532) justifiée, l'entreprise indique que le logiciel prend en compte les suspentes systématiquement. L'avis 593 est levé.	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Zone Bureaux - Poutres B528 Références: P17-Retour LEG ING rapport d'étape V4_25-06-2025.pdf	F	Rappel de l'observation précédente : Les armatures repere 7 sont très hautes et visibles après coulages : Crosses visibles lors de la visite, Il conviendra de confirmer que les barres sont aux bonnes altimètries. Le recouvrement n'est pas assuré selon cette disposition (distance au moins de 20cm entre les barres et les armatures d'ancrage sur appui. Les dispositions de l'EC2 pour ancrage des armatures sur appui intermédiaires ne peuvent être donc vérifiés. -> Armature calculée en isostatique, justification apportée par l'entreprise pour le recouvrement (recouvrement prolongé de l'espacement entre les barres) L'avis 587 est levé.	

* F: Favorable , S: Suspendu , D: Défavorable

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis suspendus ou défavorables, afin qu'ils ne soient pas repris dans notre Rapport Final de Contrôle technique au paragraphe 4 « avis non suivis d'effets ».

Date d'émission : 28/08/2025
N° d'affaire : 2205204C0000031
Référence du chrono: CT/204C0/0825/0312

Responsable d'Affaire : Imad LAHLOU
Tél. +33 7 77 30 19 57
Courriel : imad.lahlou@socotec.com

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Copie(s) :

- M.LE REST / yanick.le-rest@realestate.bnpparibas
- Adrien Bonet / adrien.bonet@groupe-legendre.com
- Julien Pelsy / j.pelsy@franki.fayat.com
- Olga Delauriston / o.delauriston@terrellgroup.net
- Quentin Petremant / q.petremant@terrellgroup.net
- Mathias Friedman / mf@mox-exe.com
- jlm@mox-exe.com
- Patrice BRIN / gemo-t2-paris17andco@gemo-paris.com
- Monsieur Ruleta / ur@mox-exe.com
- DA SILVA Georges / dsg@vdstp.fr
- Marine VIGNAUX / marine.vignaux@groupe-legendre.com
- Alexandre LECOINTRE / alexandre.lecointre@realestate.bnpparibas
- Michelangelo SPINA / m.spina@franki.fayat.com
- Mme KERAVEC / estele.keravec@groupe-legendre.com